

26 სართულიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის გეგმა-გრაფიკი

N	რიგი ეტაპების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა																																																				
		1 წელი										2 წელი										3 წელი										4 წელი																						
		მათ შორის თვეების მიხედვით																																																				
ძირითადი რიგის სამუშაოები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46									
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024									
1	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, დროებითი ნაგებობების განთავსება	x																																																				
2	გრუნტის ცემენტაცია და ქვაბულის გამაგრება	x	x	x	x																																																	
3	მიწის სამუშაოები					x	x	x	x																																													
4	საძირკვლის მოწყობა									x	x																																											
5	ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა სართულების მიხედვით*											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																												
6	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																										
7	სახურავის მოწყობა																									x	x	x																										
8	ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო კომუნალური ქსელების მოწყობა																										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
9	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																					
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																																					
11	აპარტამენტების სარემონტო სამუშაოები																																																					

\*შენიშვნა 2021 წლის ივლისის თვეში განხორციელდება კომერციული სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, ამის შემდეგ ყოველ კალენდარულ თვეში განხორციელდება საშუალოდ ორი სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.